

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 12^{ης}
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2023**

Αριθμός Απόφασης 114 / 2023

ΠΕΡΙ: Γνωμοδότηση για την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»

Στη Ναύπακτο σήμερα 29-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας στο κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.7171/24-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ'αρ.375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
2. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
3. Χοχτούλας Ζαχαρίας του Δημητρίου	
4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
5. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
6. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου	
7. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου	
8. Κοτρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου	
9. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
10. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	
11. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
12. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου	
13. Ζορμπάς Κωνσταντίνος του Αποστόλου	
14. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου	
15. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου	
16. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος	
3. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	
4. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	
5. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου	
6. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου	
7. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνα	
8. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου	
9. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	

10. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	
11. Νταουσάνης Ιωάννης του Αθανασίου	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση απύουσα ήταν η πρόεδρος της κοινότητας Ναυπάκτου κ. Μυρτώ Κιμινουλάκη - Πλούμη, η οποία κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 16 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 2^ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης: «Γνωμοδότηση για την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» και είπε ότι είναι κατεπείγον λόγω ημερομηνιών χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου για λόγους υγιεινής.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Παπαιωαννίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την υπ'αρ.6703/28-03-2023 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμόν 6703 / 20 -03-2023 αίτηση παράτασης του αναδόχου του έργου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, και λαμβάνοντας υπόψη μας :

•Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016)όπως ισχύει σήμερα,

•Το γεγονός των καθυστερήσεων των εργασιών λόγω

- Τροποποίηση της μελέτης λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων και συγκεκριμένα εύρεση τοιχείο στον παραλιακό δρόμο του Αντιρρίου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προκρίθηκε η κατασκευή αντλιοστασίου για την τοπική ανύψωση των λυμάτων με διέλευση του καταθλιπτικού αγωγού πάνω από το αρχαιολογικό εύρημα. Χρόνος καθυστερήσεις των εργασιών του έργου (σύνταξη νέας μελέτης, σύμφωνη γνώμη τεχνικού συμβουλίου και έγκριση δημοτικού συμβουλίου) ένας μήνας.
- Επίσης με την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται τμήματα αγωγού βαρύτητας, καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστάσιο στην παραλία του Αντιρρίου τα οποία υπάρχουν στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου και είναι απαραίτητα για την λειτουργία του και δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προμετρήσεις και τον προϋπολογισμό του δημοπρατούμενου έργου. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω τμημάτων τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση δύο μήνες.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε, λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου για λόγους υγιεινής, την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2023 και παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας σχε-

τικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ», δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, έως 30- 06 -2023.

Στη συνέχεια ο κ. Παπαϊωαννίδης, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Παπαϊωαννίδη, την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ **μέχρι τις 30-06-2023** δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 114 / 2023.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 30-03-2023

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά