

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 29^{ης}
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2023**

Αριθμός Απόφασης 311 / 2023

ΠΕΡΙ: Έγκριση Παράτασης των Εργασιών του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑ-ΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».

Στη Ναύπακτο σήμερα 06-09-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας στο κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.20383/01-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αρ.375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
3. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
4. Χοχτούλας Ζαχαρίας του Δημητρίου	
5. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
6. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
7. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 11 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
8. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
9. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
10. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 11 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
11. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
12. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
13. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος

	ημερήσιας διάταξης
14. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
15. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου	
16. Ζορμπάς Κωνσταντίνος του Αποστόλου	
17. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου	
18. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
19. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	Προσήλθε στη συνεδρίαση και αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
20. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 11 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
21. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
22. Νταουσάνης Ιωάννης του Αθανασίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 11 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος	
2. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου	
3. Κοτρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου	
4. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνα	
5. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση απύουσα ήταν η πρόεδρος της κοινότητας Ναυπάκτου κ. Μυρτώ Κιμινουλάκη - Πλούμη, η οποία κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 21 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 8^ο θέμα ημερησίας διάταξης στο οποίο συμμετείχαν 14 δημοτικοί σύμβουλοι: «Έγκριση Παράτασης των Εργασιών του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παπαϊωαννίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την υπ'αρ.πρ.16350/21-8-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: «Έγκριση Παράτασης των Εργασιών του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ' αριθμόν 16350/06-07-2023 αίτηση παράτασης του αναδόχου του έργου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετ. εγγράφου σας αποστέλλουμε την παράταση των εργασιών του Έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» και παρακαλούμε για την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο, Έχοντας υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α').
2. Το άρθρο 72 παρ η του Ν3852/2010 και των άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 84/Τεύχος Α'02-06-1987).

Εισηγούμεστε: την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, έως 30-09-2023.»

Στη συνέχεια ο κ. Παπαϊωαννίδης, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Παπαϊωαννίδη, την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, έως **30-09-2023**.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 311 / 2023.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 07-09-2023
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά